

## SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV LECA PIPE INKL. ILDSTED



Tiltakshaver:

Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats :

Ansvarlig søker:

Byggets adresse:

Dato:

<b>Arbeidsoppgave</b> Med ref. til Forskrift om tekniske krav til byggverk ( TEK10)	<b>Løsning / referanse til Leca brosjyrer</b>	<b>Kontrolloppgave</b> Hva skal kontrolleres og hvordan	<b>Merknader</b> Kvittering for utført kontroll, avviksmelding, ref. til vedlegg
Plassering av pipe ( § 15-1)	Snittegning	Sjekk mål mot tegning. To av sidene skal alltid være fri mens de to andre sidene kan plasseres inntil trevegg	
Montering av sotlukeelement ( § 15-3)	Leca Venti Pipe s. 7	Plasser sotlukeelement minst 30 cm. fra brennbart materiale. Sjekk mål rundt ytterkant av sotluke til brennbart materiale	
Påføring av ildfast masse mellom pipeforinger ( § 15-3)	Leca Venti Pipe s. 8	Påfør så mye ildfast masse at denne tyter ut mellom pipeforingene hele veien rundt. Stryk vekk det overskytende etter hvert	
Montering av toppbeslag og pipehatt ( § 13-17)	Leca Venti Pipe s. 9	Sjekk at luftespaltene i ytterelementet er åpne	
Pussing av pipe over tak ( § 13-17)		Sjekk at hele pipen er dekket rikelig med puss på hele ytterflaten	
Montering av røykinnføring ( § 15-3)	Leca Venti Pipe s. 8	Ved montering av røykinnføringen påføres så mye ildfast masse at det tyter ut innvendig i overgangen mot pipeforing. Stryk vekk det overskytende	